

Objednatel:
Město Varnsdorf
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Zhotovitel:
Ing. arch. Tomáš Petermann
petermann.cz
IČ 019 46 285
IDDS bktietd

*tp

ODSTRANĚNÍ STAVBY TĚLOCVIČNY, Varnsdorf

architekt

Ing. arch. TOMÁŠ PETERMANN, ČKA 05 277

stupeň DOS

datum 06/25

oddíl
dok.

D.1

TECHNICKÁ
ZPRÁVA

D.1 Technická zpráva

Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických a technologických zařízení

Odstraňovaná stavba je přízemním objektem o jednoduchém půdorysu bez vnitřního členění. Postup bouracích prací je navržen formou postupného rozebrání konstrukce stavby.

Nejprve bude provedeno odpojení stavby od elektrické sítě a topného systému. Obě napojení jsou v budově gymnázia č. p. 1800; elektrina z rozvaděče na vnější fasádě přiléhající k odstraňovanému objektu, topení je vyvedeno ze suterénu podpovrchovým topným kanálem.

Uvnitř objektu bude provedeno odstranění vnitřního vybavení a podlah, včetně radiátorů, rozvodů topení a elektřiny. Budou odstraněny okenní výplně a dveře.

Po vyčištění interiéru bude postupně sejmuta střecha a krov, rozebráno oplechování atik a dešťové okapy a svody, bleskosvody.

Obvodové zděné stěny budou postupně odbourány až do výšky kamenných parapetů, ty budou následně vyjmuty spolu s obvodovou kamennou římsou a bourání konstrukcí bude pokračovat až do rozebrání základů.

Přípojka elektro a topný kanál z železobetonových dílců budou vykopány.

Stavební jáma po odstranění stavby a přípojek bude zasypána zeminou a zarovnána s okolním terénem.

Drátěné oplocení uzavřené části pozemku bude napojeno na stávající a doplněno dle situačního výkresu.