viz. SITUACE č. 3

viz. SITUACE č. 4

viz. SITUACE č. 3

situace č. 2

Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	Petr Šikner "GEODET" Budyšínská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Kraj: Ústecký	Okres:	Obec: Varnsdorf	Katastr. území: Varnsdorf	
Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: B.p.v.		
Varnsdorf, přivaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby				Formát:
				Datum: 24.4.2020
				účel:
Zaměření polohopisu a výškopisu				č.zak.: 26/2020
				Měřítko: 1:250

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

město VARNSDORF

L E G E N D A :

- – – – – HRANICE STAVENIŠTĚ stavby PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm, HRÁDEK, VARNSDORF
- TRASA a SMĚR PŘÍJEZDU na STAVENIŠTĚ PŘIVADĚČE VODOVODU PEHD 90 mm
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = BUŇKA a HYGIENICKÉ WC a MEZIDEPONIE SYPKÝCH HMOT
- SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY PŘIVADĚČE PEHD 90 mm pro LOKALITU HRÁDEK
- – Pro VYHOTOVENÍ HARMOGRAMU NEJSOU DOSTATEČNÉ PODKLADY

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy viz. značka č. B1 – zákaz vjezdu všech vozidel a značka č. Z2 – zábrana uzavírky a to pro místní komunikaci ŠUMAVSKÁ a SEVERSKÁ, kde bude plná uzávěra provozu

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy viz. dopravní schéma č. B/5.1 – standardní pracovní místo a to pro místní komunikaci POHRANIČNÍ STRÁŽE, kde bude omezen provoz na jeden jízdní pruh

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

PRO REALIZACI IO 02 JE NAVRŽENO VYUŽITÍ TECHNOLOGIE OTEVŘENÉHO VÝKOPU s TÍM, ŽE BUDE VYUŽITO SOUBĚHU TRASY SE STAVBOU REKONSTRUKCE VODOVODU a KANALIZACE s POKLÁDKOU POTRUBÍ ve SPOLEČNÉM VÝKOPU v SOULADU s PROVÁDĚCÍM PROJEKTEM KOKA s.r.o. PRAHA a v DISPOZICI TÉTO SITUACE STAVBY

IO 02 – PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přivaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 294 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 294 m

IO 02 – VÝTLAK VODOVODU PEHD 90 mm – 294 m
PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ OTEVŘENÉHO VÝKOPU

IO 02 – VÝTLAK VODOVODU PEHD 90 mm – 294 m
PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ OTEVŘENÉHO VÝKOPU

KOORDINACE TRAS !!!!
VÝTLAK VODOVODU MŮŽE BÝT 400 mm od PE 63 mm
PROJEKTANT DOPORUČUJE na STAVBĚ POSUNOUT PE 63 mm o 0,5 m SMĚREM K PLYNOVODU = MÍSTO TAM JE !!!!

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KTH ∅00 mm SOUVISEJÍCÍ INVESTICE MĚSTA VARNSDORF
CELKOVÁ DÉLKA STOKY = 193 metrů

0,032 km S2
0,482 km
0,0 km S1
0,4
0,3
0,2
0,188 km

NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE podle DPS firmy KOKA s.r.o. PRAHA
REKONSTRUKCE VODOVODU PE 63 mm podle DPS firmy KOKA s.r.o. PRAHA
CHRÁNIČKA PC 200 mm, 4 m
IO 02 – PŘIVADĚČ z potrubí PEHD 90 x 5,4 mm materiál PE 100RC, SDR 17 certifikát PAS 1075 – typ 2
stáv. kanalizace BE ∅00 mm, REKONSTRUOVANÁ PVC ∅00 mm PROJEKT FIRMY KOKA s.r.o. PRAHA
stáv. PVC ∅00 mm
ETH 300 mm – 16 m
ETH 300 mm – 16 m
dlažba z kostek 10x10 cm
zeleň
asfalt
beton
chodník
silnice
ulice POHRANIČNÍ STRÁŽE
ulice ŠUMAVSKÁ
ulice SEVERSKÁ
vedlejší objekt
GARÁŽ
p. 3258
p. 3257
p. 2342
p. 2196
p. 2195
p. 2172
p. 2171
p. 2155
p. 2212
p. 2211
p. 2112
p. 3355
p. 3286
p. 223
952800
952900
952950
716500
716300
viz. SITUACE č. 1

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT na STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

VYPRACOVAL	VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845		
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	FORMÁT	A0
MÍSTO STAVBY	VARNSDORF	DATUM	I. 2021
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/01
SITUACE PROVÁDĚNÍ STAVBY č. 2		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU C.16

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR